



Dott. Ing. Gaspard Marco
Fraz. Quinçod, 241
11020 Challand-Saint-Anselme (AO)
C.F. GSPMRC84P10A326G
P. IVA 01155880071

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste



COMUNE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME

Lavori di manutenzione straordinaria per installazione sicurvia lungo la strada comunale di Ruvere

Bilancio rifiuti

PROGETTISTI

Dott. Ing. Gaspard Marco
gaspard.m@libero.it - Cel. +39 3403457015

Opera	Argomento	Doc. e Prog.	Fase	Revisione	
C593	1	PE	BR01	0	1

File name		Note			
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Progetto esecutivo	Giugno 2018	Gaspard	Gaspard	Gaspard
1	Progetto esecutivo	Agosto 2018	Gaspard	Gaspard	Gaspard
2					
3					
4					

DATI DEL CANTIERE IN CUI SI PRODUCONO I MATERIALI/RIFIUTI

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME

FRAZIONE RUVERE

DATI CATASTALI

foglio n.

mappale

OGGETTO DEL PROGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria per installazione sicurvia lungo la strada comunale di Ruvere

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA CUI DERIVANO LA PRODUZIONE DI MATERIALI E/O DI RIFIUTI:

attività:

Rimozione asfalto

attività:

Demolizione muro per realizzazione cordolo

attività:

Costruzione nuovi muri in c.a.

PROGETTISTA

Dott Ing Marco Gaspard

COMMITTENTE DELL'OPERA

Comune di Challand-Saint-Anselme

SEZIONE GESTIONE RIFIUTI

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ MAX PRODotta MC
Terreno	17.05.04	352,59
Inerti	17.01.07	20
Asfalto	17.03.02	13

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO ton/mc	IMPIANTO RECUPERO	QUANTITÀ AVVIATA ALLO SMALTIMENTO ton/mc	IMPIANTO DI SMALTIMENTO	estremi autorizzazione impianto recupero/smaltimento
Terreno	17.05.04			194,79	Neve srl	
Inerti	17.01.07			20	Neve srl	
Asfalto	17.03.02			13	Neve srl	

SEZIONE GESTIONE SOTTOPRODOTTI

elenco delle tipologie di sottoprodotti	quantità previste ton	tipologie di riutilizzo individuata e specificare in quale cantiere/attività
legno non trattato	0	
pietre/lose	0	
serramenti riutilizzabili	0	
terra e rocce da scavo	352,59	compilare l'apposita sezione
altre tipologie da specificare:	0	

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUANDO CLASSIFICATI COME SOTTOPRODOTTI	
	MC
quantità TOTALE prodotta	352,59
quantità riutilizzata direttamente in cantiere	157,8
quantità avviata a riutilizzo in altro cantiere	0
quantità avviata a recupero presso impianti	0
quantità avviata discarica autorizzata	194,79